



Transporte S.A.

YPFB TRANSPORTE S.A.

Información Operativa del Sistema de Transporte por Poliductos

Poliductos-Tramos	Sigla	Capacidad Máxima Instalada en BPD	Capacidad Contratada en Firme en BPD	Capacidad Contratada Interrumpible en BPD (1)
Poliducto Cochabamba - La Paz	PCOLP I	11.650	3.591	
Poliducto Cochabamba - Oruro	PCOLP II	11.650	707	
Poliducto Cochabamba- Puerto Villarroel	PCPV	2.100	-	
Poliducto Santa Cruz - Camiri	PCSZ-1	3.650	-	
Poliducto Camiri - Sucre	PCS	3.600	711	
Poliducto Sucre - Potosí	PSP	2.579	405	
Poliducto Villamontes - Tarija (2)	PVT	2.200	692	

Nota.- Los valores de la Capacidad Máxima Instalada han sido determinados por simulación de acuerdo a la nominación típica de los últimos 12 meses de cada Sistema.

- (1) La Capacidad Contratada en Interrumpible para el Mercado Interno será nominada por el Cargador en base a la Capacidad Máxima Instalada en el sistema de Poliductos.
- (2) Se modifica la Capacidad de 1.910 a 2.200 BPD en base a los cálculos hidráulicos efectuados por simulaciones, considerando el producto más liviano a transportar.

KM. 7 1/2 antigua carretera a Cochabamba

Página Web: www.yxfbtransporte.com.bo

Fecha de Revisión 30 de diciembre de 2022