



Anexo N°5: Programa de Inspecciones - Oleoductos

Documento al que pertenece: ITM.046 "Limpieza e Inspección Interna de Ductos"
Vigente desde: 30.01.2023

Ducto	Sector	Diametro Nominal	Inicio Km.	Fin Km.	Longitud	Producto que transporta	Launching _trap	Receivi ng_trap	Estado actual de operación	HCA	Ducto Chancheable?	Previsto para Inspección Instrumentada	2002	2008	2012	2016	2021	2022	2023	2024	2027	2028	2029	
OCC	Carrasco - Limatambo	8 5/8 - 10 3/4	0,00	133139,00	133139,00	Petroleo	SI	SI	Sin operación	Rios	VERDADERO	No												
OCC	Limatambo - Pampatambo	8 5/8	133139,00	169139,00	36000,00	Petroleo	SI	SI	Sin operación	Rios	VERDADERO	No												
OCC	Pampatambo - Cochabamba	8 5/8	169139,00	247139,00	78000,00	Petroleo	SI	SI	Sin operación	Rios	VERDADERO	No												
DOCH	Refinería Cbba - Huayñakhota	10 3/4	0,00	12898,38	12898,38	Petroleo	SI	SI	En Operación		VERDADERO	No												
DOHC	Huayñakhota - Refinería Cbba	10 3/4	0,00	11932,22	11932,22	Petroleo	SI	SI	En Operación	Zona Urbana	VERDADERO	No				ILI								
OCSZ	Caranda - Santa Cruz	10 3/4	0,00	72234,70	72234,70	Petroleo	SI	SI	En Operación	Rios	VERDADERO	SI				ILI					ILI			
OCSZ-2	Choreti - Tatarenda	8 5/8	0,00	97425,00	97425,00	Petroleo	SI	SI	En Operación	Rios	VERDADERO	SI									ILI			
OCSZ-2	Tatarenda - Santa Cruz	10 3/4	97425,00	260300,00	162875,00	Petroleo	SI	SI	En Operación	Rios	VERDADERO	SI				ILI					ILI			
OCSZ-2A	Chorety - Tatarenda	12 3/4	0,00	109084,00	109084,00	Petroleo			En Operación			SI										ILI		
OCSZ-2B	Abapo - La Ponderosa	12 3/4	145451,00	207043,00	61592,00	Petroleo			En Operación			SI										ILI		
OCCCH	Cerrillos - Chorety	4, 5 y 6	0,00	55977,00	55977,00	Petroleo			Sin operación			No												
OCY-1	Camiri - Tigüipa	6 5/8	0,00	131400,00	131400,00	Petroleo	SI	SI	En Operación	Rio Yuti, Cuevo	VERDADERO	SI				ILI					ILI			
OCY-1	Tigüipa - Yacuiba	6 5/8	131400,00	261110,09	129710,09	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	Rio Picomayo	VERDADERO	No				ILI					ILI			
OCY-1B	Paralela Oleoducto OCY-1 Madrejones - Yacuiba		253413,00	261100,68	7687,68	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-1D	Paralela Oleoducto OCY-1 Salinas - Chorety		92923,65	127384,36	34460,71	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-2	Camiri - Tigüipa	6 5/8	0,00	128500,00	128500,00	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	Zona Urbana	VERDADERO	SI				ILI					ILI			
OCY-2	Tigüipa - Villa Montes - San Antonio	6 5/8	128500,00	168366,43	39866,43	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	GLP	VERDADERO	SI				ILI					ILI			
OCY-2A	Paralela Oleoducto OCY-2 Chimeo Tigüipa		0,00	24805,00	24805,00	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-2B	Paralela Oleoducto OCY-2 Pilcomayo Norte - Rio Chimeo		151222,00	163723,00	12501,00	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-2C	Paralela Oleoducto OCY-2 San Antonio - Rio Pilcomayo Sur		164925,00	168365,00	3440,00	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-3	Chorety - Tigüipa	8 5/8	0,00	92923,65	92923,65	Petroleo . GLP			En Operación			No												
OCY-3A	Paralela Oleoducto OCY-3 Nancaroinsa - Rio Cuevo		17792,00	92902,00	75110,00	Petroleo . GLP			En Operación			No												
ONSZ-1	Carrasco - Vibora	4 1/2	0,00	50411,40	50411,40	Petroleo			En Operación	Rio Ichilo	FALSO	No						ILI						
ONSZ-1A	Vibora - Yapacani	4 1/2	50411,40	77827,90	27416,50	Petroleo	SI	SI	En Operación		VERDADERO	No								ILI				
ONSZ-1	Yapacani - Humberto Suárez	4 1/2	77827,90	113908,10	36080,20	Petroleo	SI	SI	En Operación	Rio Yapacani	VERDADERO	No									ILI			
ONSZ-1	Humberto Suárez - Caranda	6 5/8	113908,10	193092,10	79184,00	Petroleo	SI	SI	En Operación		VERDADERO	No												
ONSZ-2	Carrasco - Ichilo	6 5/8	0,00	27300,00	27300,00	Petroleo	SI	NO	En Operación	Rio Yapacani	FALSO	No												
ONSZ-2	Ichilo - Caranda	10 3/4	27300,00	126063,10	98763,10	Petroleo	NO	SI	En Operación	Rios	FALSO	No					ILI							
OSCR	Surubi - Carrasco	4	0,00	26321,61	26321,61	Petroleo			En Operación			No												
OSCR-A	Paralela OSCR Surubi - Carrasco	4	0,00	26298,27	26298,27	Petroleo			En Operación			No												
ORSZ	Rio Grande - Terminal Santa Cruz	8 5/8	0,00	51652,70	51652,70	Petroleo	SI	SI	En Operación		VERDADERO	No												
OSSA-1	Santa Cruz - Samaipata	12 3/4	0,00	91911,30	91911,30	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	GLP/Rios	VERDADERO	SI						ILI					ILI	
OSSA-1	Samaipata - Oconi	10 3/4	91911,30	206064,80	114153,50	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	GLP/Rios	VERDADERO	SI					ILI							
OSSA-1	Oconi - Buenavista	12 3/4	206064,80	263830,40	57765,60	Petroleo . GLP	SI	SI	En Operación	GLP/Rios	VERDADERO	SI					ILI						ILI	
OSSA-1	Buenavista - Huayñakhota	12 3/4 - 10 3/4	263830,40	399979,59	136149,19	Petroleo	SI	SI	En Operación	GLP	VERDADERO	SI						ILI						
OSSA-2	Huayñakhota - Sayari	12 3/4	0,00	40124,40	40124,40	Petroleo	SI	SI	Sin operación	Rios	VERDADERO	No					ILI							
OSSA-2	Sayari - Sica Sica	12 3/4	40124,40	213293,80	173169,40	Petroleo	SI	SI	Sin operación		VERDADERO	No												
OSSA-2	Sica Sica - Campero	12 3/4	213293,80	347594,70	134300,90	Petroleo	SI	SI	Sin operación	Rio Desaguadero	VERDADERO	No												
OSSA-2	Campero - Puquios	12 3/4	347594,70	490125,80	142531,10	Petroleo	SI	SI	Sin operación		VERDADERO	No												
OSSA-2	Puquios - Pampa Ossa	12 3/4	490125,80	508626,60	18500,80	Petroleo	SI	SI	Sin operación		FALSO	No												
OSSA-2	Pampa Ossa - San Martin	12 3/4	508626,60	528811,00	20184,40	Petroleo	SI	SI	Sin operación		FALSO	No												
OSSA-2	San Martin - Terminal Arica	12 3/4	528811,00	559876,10	31065,10	Petroleo	SI	SI	Sin operación		FALSO	No												
OMTF	Marino Terminal Arica - Fondeadero	18	0,00	5457,73	5457,73	Petroleo	SI	NO	En Operación	Mar	FALSO	SI					ILI				ILI			
LOVT	Vuelta Grande - Tigüipa	6 5/8	0,00	16753,22	16753,22	Petroleo			En Operación	GLP		No												
LOVV	La Vertiente - Villa Montes		0,00	13944,64	13944,64	Petroleo			En Operación			No												
LOPO	Poliducto PSL - ORSZ		0,00	1234,71	1234,71	Petroleo			En Operación			No												
LPSP	Propanoducto PSL- PRGS		0,00	688,36	688,36	Petroleo			En Operación			NO												
PRGS	Rio Grande - Santa Cruz	4 1/2	0,00	48824,10	48824,10	Petroleo	NO	SI	En Operación	GLP Zona Urbana	FALSO	No											ILI	
PCOLP-1	Poliducto Cochabamba - Oruro - La Paz	6	0,00	323782,77	323782,77	Petroleo			En Operación			No												
PCOLP-2	Poliducto Cochabamba - Oruro	6	0,00	200543,67	200543,67	Petroleo			En Operación			No												
PCPV	Poliducto Cochabamba - Puerto Villarroel	3	0,00	225084,20	225084,20	Petroleo			En Operación			No												
PCS	Poliducto Camiri - Sucre	4 y 6	0,00	302922,79	302922,79	Petroleo			En Operación			No												
PCSZ-1	Poliducto Santa Cruz - Camiri	4	0,00	267827,31	267827,31	Petroleo			En Operación			No												
PSP	Poliducto Sucre - Potosi	3	0,00	109089,49	109089,49	Petroleo			En Operación			No												
PVT	Poliducto Villamontes - Tarija	4	0,00	175896,27	175896,27	Petroleo			En Operación			No												
													TOTAL											
ILI										Km/año			429	5	98	460	286	50	63	435	333	171	313	2.209
ECDA													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ILI = In line Inspection.

	Ejecutado
	En Ejecución
	Programado



Anexo N°5: Programa de Inspecciones - Gasoductos

Documento al que pertenece: ITM.046 "Limpieza e Inspección Interna de Ductos"
Vigente desde: 30.01.2023

Línea	Sector	Diametro	Inicio	Fin	Longitud	Trampa despacho	Trampa recepción	Estado actual de operación	HCA	Ducto Chancheable?	Previsto para inspección instrumentada	1998	2005	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DGCM	Colpa - Mineros	6 5/8	0,00	63993,94	63993,94	SI	SI	En operación	Zona Urbana	VERDADERO	No														
DGEH	Lazo Sud - Guaracachi (Ende-SC2)	10 3/4	0,00	426,32	426,32	NO	NO	En operación	Zona Urbana	FALSO	SI										ILI				
DGFA	GSCY - Fab. De aceites V. Montes	2	0,00	689,95	689,95			En operación			No														
DGHV	Huayllakhoti - V. Hermoso (Ende-CB8A)	12 3/4	0,00	15413,40	15413,40	NO	NO	En operación	Zona Urbana	FALSO	No														
DGIC	Derivada Gasoducto Itaguzareunda - Charagua	2	0,00	13127,26	13127,26			En operación			No														
DGKP	GSP - La Palca	4 1/2	0,00	11638,15	11638,15	NO	NO	En operación		FALSO	No														
DGLC	Derivación La Vertiente - La Cascada	2	0,00	201,73	201,73			En operación			No														
DGLN	GCV - Lazo Norte	6 5/8	0,00	219,73	219,73			En operación		FALSO	No														
DGPI	Lazo Sud - Parque Industrial	10 3/4	0,00	12978,95	12978,95	SI	SI	En operación	Zona Urbana	VERDADERO	SI			ILI							ILI				
DGPL	Palmasola	3	0,00	2445,53	2445,53	NO	NO	En operación		FALSO	No														
DGTP	Tarija - El Puesto (Fábrica Cemento)	4 1/2	0,00	85144,01	85144,01	SI	SI	En operación		VERDADERO	No														
DGTT	Tarija - La Tablada (Ende)	4 1/2	0,00	8923,63	8923,63	NO	NO	En operación	Zona Urbana	FALSO	No														
DGVE	Derivación La Vertiente - ENDE (V.M.)	3	0,00	33,95	33,95			En operación			No														
DGVE	GSCY - ENDE	3	0,00	33,95	33,95	NO	NO	En operación		FALSO	No														
DGVGT	Derivada Gasoducto Vuelta Grande - Tigüipa	2	0,00	7669,09	7669,09			En operación			No														
DGVH	Carrasco - ENDE Valle Hermoso	12 3/4	0,00	96,59	96,59	NO	NO	En operación		FALSO	No														
DGVV	GSCY - Planta YPFB (V. Montes)	3	0,00	670,88	670,88			En operación			No														
GAA	Rio Grande - Samaipata	10 3/4	0,00	118934,00	118934,00	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI			ILI								ILI			
GAA	Samaipata - Ocoñi	10 3/4	118934,00	233021,10	114087,10	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI			ILI											
GAA	Ocoñi - Chillichí	10 3/4	233021,10	334594,00	101572,90	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI			ILI											
GAA	Chillichí - Parotani	10 3/4	334594,00	454214,10	119620,10	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI			ILI											
GAA	Parotani - Kochis	6 5/8	454214,10	526555,00	72440,90	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI								ILI						
GAA	Kochis - Oruro	6 5/8	526555,00	579909,10	53254,10	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI								ILI						
GAA	Oruro - Sica Sica	6 5/8	579909,10	686779,10	106870,00	SI	SI	En operación	Clase 3	FALSO	No														
GAA	Sica Sica - Senkata	6 5/8	686779,10	779286,10	92507,00	SI	SI	En operación	Clase 3	VERDADERO	SI								ILI						
GAA-A	Paralela Gasoducto GAA Rio Grande - Tarumá		12014,37	24010,38	11996,01			En operación		FALSO	No														
GAA-B	Paralela Gasoducto GAA Variante El Tigre		91917,17	96763,00	6845,83			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-C	Paralela Gasoducto GAA Parotani - Villa Remedios		495926,97	715366,88	219439,91			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-D	Paralela Gasoducto GAA Huayllakhoti - Parotani		430283,30	444403,19	14120,19			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-E	Paralela Gasoducto GAA Santibañez - Parotani		444403,19	454241,22	9838,03			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-F	Paralela Gasoducto GAA Villa Remedios - Senkata		757124,91	772307,64	15182,73			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-G	Paralela Gasoducto GAA Parotani-Pongo		454241,22	491529,62	37288,40			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-H	Paralela Gasoducto GAA Llegada a Senkata		772307,64	781619,80	9312,16			En operación		VERDADERO	SI														
GAA-I	Paralela Gasoducto GAA Pongo-Totoroco		491529,62	497608,02	6078,40			En operación		VERDADERO	SI														
GBA	Gasoducto Bolivia - Argentina	24			300,00			En operación			No														
GCC	Carrasco - Arrumani	16	0,00	238139,00	238139,00	NO	SI	En operación		VERDADERO	SI														
GCW	Colpa - Warnes	0,00	13859,33	13859,33				En operación			No														
GCV	Carrasco - Yapacani	12 3/4	0,00	76339,32	76339,32	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI										ILI				
GUJA	Gasoducto de Integración Juana Azurduy		0,00	12999	12999,00			En operación			No														
GPF	Palmasola - Flamingas	6 5/8	0,00	3871	3871,00	NO	SI	En operación	Zona Urbana	FALSO	No														
GPLSL	Gasoducto PSL-Transierra		0,00	381	381,00			En operación			No														
GTPSL	Gasoducto Transierra - PSL		0,00	406,9	406,90			En operación			No														
GRSZ	Rio Grande - Santa Cruz	12 3/4	0,00	46421,11	46421,11	SI	SI	En operación	Zona Urbana	VERDADERO	No														
GSCY	Colpa - Rio Grande	24	0,00	88344,00	88344,00	SI	SI	En operación	Zona Urbana	VERDADERO	SI	ILI		ILI		ILI					ILI				
GSCY	Rio Grande - Saipuru	24	88344,00	224465,80	136121,80	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI	ILI		ILI	ILI	ILI					ILI				
GSCY	Saipuru - Taquiperendá	24	224465,80	328635,80	104170,00	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI	ILI		ILI	ILI	ILI					ILI				
GSCY	Taquiperendá - Calgua	24	328635,80	429500,00	100864,20	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI	ILI		ILI	ILI	ILI					ILI				
GSCY	Calgua - Campo Grande	24	429500,00	518854,00	89354,00	SI	NO	En operación		VERDADERO	SI	ILI			ILI					ILI					
GSCY	Campo Grande - Yaculba	24	518854,00	529944,60	11090,60	NO	SI	En operación	Zona Urbana	VERDADERO	SI	ILI													
GSCY-A	Paralela Gasoducto GSCY	36	141981,00	170076,77	28095,77			En operación		FALSO	No														
GSP	Qhora Qhora - K'arachi Pampa (Potosi)	4 1/2	0,00	103089,81	103089,81	SI	SI	En operación		VERDADERO	No														
GTC	Taquiperendá - Cerrillos	8 5/8 - 10 3/4	0,00	118271,20	118271,20	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI			ILI								ILI			
GTC	Cerrillos - Torrepampa	6 5/8	118271,20	227914,40	109649,20	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI			ILI											
GTC	Torrepampa - Tarabuco	6 5/8	227914,40	301962,00	74047,60	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI			ILI											
GTC	Tarabuco - Tapirani	10 3/4	301962,00	323582,20	21620,20	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI														
GTC	Tapirani - Novillero	6 5/8	323582,20	424497,20	100915,00	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI														
GTC	Novillero - Villa Vila	6 5/8	424497,20	492420,60	67923,40	SI	NO	En operación		VERDADERO	SI														
GTC	Vila Vila - Huayllakota	6 5/8	492420,60	573389,00	80968,40	NO	SI	En operación		VERDADERO	SI														
GTC	Huayllakota - Ref. G. Villarroel (Cbba)	6 5/8	573401,00	585234,10	11833,10	NO	SI	En operación	Clase 3	FALSO	No														
GTS	Tarabuco - Qhora Qhora	6 5/8	0,00	39144,00	39144,00	SI	SI	En operación		VERDADERO	SI									ILI	ILI	ILI			
GTS-A	Tarabuco - yamparáez	6 5/8	0,00	21253,95	21253,95			En operación			No														
GTS-B	Yamparáez - Qhora Qhora	10 3/4	21257,47	39268,64	18011,17			En operación			No														
GVT	Villamontes - Palos Blancos	4 1/2	0,00	53345,00	53345,00	SI	NO	En operación		FALSO	No														
GVT	Palos Blancos - Entre Rios	4 1/2	53345,00	105759,00	52414,00	NO	SI	En operación		FALSO	No														
GVT	Entre Rios - Tarija	4 1/2	105759,00	174324,80	68565,80	SI	SI	En operación		VERDADERO	No														
GVT-A	Paralela Palos Blancos	10	53646,09	56392,09	2746,00			En operación			No														
GVT-B	Paralela Tacuarendi - Entre Rios	10	79339,29	104636,16	25296,87			En operación			No														
GVT-C	Paralela San Diego - Narvaez	10	110365,85	115504,11	5138,26			En operación			No														
GVT-D	Paralela Narvaez - Canaletas	10	119985,92	126137,29	6151,37			En operación			No														
GVT-E	Paralela Abra El Condor - Santa Ana	10	136354,92	162442,33	26087,41			En operación			No														
GVT-F	Paralela Santa Ana - El Portillo	10	162448,28	174292,88	11844,60			En operación			No														
GVT-G	Paralela Palos Blancos - Entre Rios (Tacuarendi)	10	56412,21	78930,13	22517,92			En operación			No														
GVT-H	Paralela Entre Rios - San Diego	10	103007,67	110236,15	7228,48			En operación			No														
GVT-I	Paralela Narvaez - Narvaez	10																							