



ANEXO E-1 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

INVITACIÓN N°: INV 5000005726
PROYECTO: REEMPLAZO DE LA UCG 03 E IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA E°C° COLPA
REQUERIMIENTO: CAÑERÍAS PARA LA 4TA Y 5TA UCG E°C° COLPA

ITEM	DIÁMETRO (Pulg.)	DETALLE DEL REQUERIMIENTO	UNIDAD	TOTAL CANTIDAD
1	16"	CAÑERÍA ASTM A-106 GR B o API 5L GR B / X42 / X52, SCH 80, SMLS / HFW / SAWL, ASME B36.10, BW, SIN REVESTIMIENTO, LONG. DE CADA PIEZA 6 o 12 m.	m	36
2	12"	CAÑERÍA ASTM A-106 GR B o API 5L GR B / X42 / X52, SCH 80, SMLS, ASME B36.10, BW, SIN REVESTIMIENTO, LONG. DE CADA PIEZA 6 o 12 m.	m	36
3	12"	CAÑERÍA ASTM A-106 GR B o API 5L GR B / X42 / X52, SCH 40 hasta 80, SMLS, ASME B36.10, BW, SIN REVESTIMIENTO, LONG. DE CADA PIEZA 6 o 12 m.	m	36
4	10"	CAÑERÍA ASTM A-106 GR B o API 5L GR B / X42 / X52, SCH 40 hasta 80, SMLS, ASME B36.10, BW, SIN REVESTIMIENTO, LONG. DE CADA PIEZA 6 o 12 m.	m	36
Plazo de Entrega (40 días calendario)				
Condición de Entrega (DDP, descargado en piso de almacén YPFB TR. Santa Cruz)				

PROPONENTE:	[Nombre del Proponente]				
DETALLE DE LA PROPUESTA		UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (CUMPLE / NO CUMPLE)					

Notas y Comentarios de la Evaluación:

Comité de Licitación para Evaluación Técnica

FECHA:

FECHA: