YPFB TRANSPORTE S.A.

Información Operativa del Sistema de Transporte por Poliductos

Poliductos-Tramos	Sigla	Capacidad Máxima Instalada en BPD	Capacidad Contratada en Firme en BPD	Capacidad Contratada Interrumpible en BPD (1)
Poliducto Cochabamba - La Paz	**PCOLP I**	11.650	3.640	
Poliducto Cochabamba - Oruro	**PCOLP II**	11.650	711	
Poliducto Cochabamba- Puerto Villarroel	**PCPV**	2.100	-	
Poliducto Santa Cruz - Camiri	**PCSZ-1**	3.650	-	
Poliducto Camiri - Sucre (3)	**PCS**	3.750	722	
Poliducto Sucre - Potosí	**PSP**	2.579	400	
Poliducto Villamontes - Tarija (2)	**PVT**	2.200	699	

Nota.- Los valores de la Capacidad Máxima Instalada han sido determinados por simulación de acuerdo a la nominación típica de los últimos 12 meses de cada Sistema.

(1) La Capacidad Contratada en Interrumpible para el Mercado Interno será nominada por el Cargador en base a la Capacidad Máxima Instalada en el sistema de Poliductos.

(2) Dic/2022: Se modificó la Capacidad de 1.910 a 2.200 BPD en base a los cálculos hidráulicos efectuados por simulaciones, considerando el producto más liviano a transportar.

(3) Dic/2023: Se modifica la Capacidad de 3.600 a 3.750 BPD en base a los cálculos hidráulicos efectuados por simulaciones, considerando la disminución en la nominación del producto más pesado.

KM. 7 1/2 antigua carretera a Cochabamba **Página Web: www.ypfbtransporte.com.bo**

Fecha de Revisión 28 de diciembre de 2023